

INFORMATIVO OPERACIONAL

GERÊNCIA COI EFC

Nº: 07/2026

Título: Operacionalização de trens 334 e 336 vagões

Público-alvo: Maquinistas de Pátio, Oficial de Operação Ferroviária, CPTs, Inspetores Orientadores, Operação, Manutenção e CCO Porto.

Data Publicação: 18/03/2026

Em função do plano de recuperação de volume, informamos que alguns lotes terão aumento no número de vagões. A princípio está validado pela engenharia o trem de 334 vagões, sendo a inclusão de 4 vagões (2 duplas) no terceiro lote do trem (cauda ou cabeceira). Em paralelo está em validação o trem de 336 vagões, sendo lotes homogêneos de 112 vagões (em fase de teste).

Para esta operação, atentar para as seguintes orientações:

- Formação de trens:
 - Modelos dos trens:
 - 334 vagões: 1º Lt 110 vagões + 2º Lt 110 vagões + 3º Lt 114 vagões – Tração mista/AC
 - 336 vagões: 1º Lt 112 vagões + 2º Lt 112 vagões + 3º Lt 112 vagões – Tração mista/AC
 - Conferir quantidade de vagões por lote;
 - Checar quantidade de buffer disponível, principalmente a recomposição do terceiro lote;
 - Formação do trem com tração mista;
 - Configuração do prefixo:
 - M1XY vazio com 334;
 - M8XY vazio com 336 (teste);
 - M5XY carregado com 334 ou 336.
- Recepção e descarregamento:
 - Durante a comunicação da programação de descarregamento do lote, entre o CCO Porto e CCP MI, informar a configuração do trem;
 - Confirmar se o prefixo, a data, a quantidade de vagões, o tipo de vagões (GDT/GDU) e o tipo de material estão conforme a programação;
 - Para o operador do virador, atentar ao procedimento de inserir a quantidade de vagões no campo de quantitativo do supervisório;
 - Não direcionar lotes para o virador VV04 (restrição de capacidade de carga);
 - Para os viradores VV5 e VV6, será realizado o descarregamento via operação assistida pela equipe de manutenção e operação do descarregamento.

Visando a segurança pessoal e operacional das nossas atividades, informamos que a partir desta data, deve-se seguir rigorosamente as orientações.

Elaboradores:

- Tharjes Lima – CCP MI
- João Batista Silva - COORD DB DA OP I
- Volney Mota – CCP MI
- Jose Roberto – COORD PROC OPERACIONAL PORTO
- Karla Michelle – COORD OPER DESCARGA PENEIRAMENTO
- Diego Silva – COORD OPER MANUT CORRETIVA
- Ingrid Silva – COORD OPER MANUT PREVENTIVA

- Rafael Cantanhede – SUP ENG PLANEJ E INVESTIM
- Francisco Marques – COORD MONITORAM CONTROLE OPERA
- Elis Pereira E Pereira – SUP OPER DESCARREGAM TURNO A
- Samuel Silvestre – SUP ASSIST TEC DESCARREG
- Hisa Barbosa – CORD MONITORAM CONTROLE DE